



ООО "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬПРОВОД"

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Акт

Выполненных работ на лифте

Мы, нижеподписавшиеся, представители

От Заказчика ин. инженер У. В. Дубинин, Москва, Л.В.

От исполнителя тех. дир-р ООО "ЭлектросвязьПровод" Семенов Р.И.

Составили настоящий, по результатам проведённых работ, по устранению выявленных замечаний в результате проведённого периодического технического освидетельствования Лифта рег. (зав.) № 123769; 123770 в феврале 2018 года.

№ п/п	Адрес	Регистрационный номер лифта	Выявленный дефект	Итоговый результат
1	Ул. 25 лет Октября, д.20, п.3 (п)	123769	Замена канатоведущего шкива (выровнять балансирную подвеску)	Устранено
			устранить люфт водила редуктора привода ДК	Устранено
			восстановить работу УБЛ-КПД	Устранено
			Доосветить шахту лифта	Устранено
			Установить источник аварийного освещения кабины лифта	Установленный срок до февраля 2019 г.
			Заполнить журнал проведения ТО в соответствии с требованиями	Устранено
2	Ул. 25 лет Октября, д.20, п.3 (п)	123770	Восстановить защиту L 351-N	Устранено
			ДУСК, восстановить работу УБЛ-КПД	Устранено
			Установить источник аварийного освещения кабины лифта	Устранено
			Заполнить журнал проведения ТО в соответствии с требованиями	Устранено

Ответственный исполнитель электромеханик по лифтам

Члены комиссии

От Заказчика

От исполнителя

Дата «16» марта 2018 г.

