АКТ

освидетельствования автоматической установки пожарной сигнализации, системы дымоудаления и системы оповещения и управления эвакуацией людей находящихся в эксплуатации

г. Домодедово **«04» апреля 2018 г.**

Комиссия, назначенная **генеральным директором ООО ЖЭУ «Дружба» Зайцевым В.В.**
в составе:
председателя – **гл. инженером ООО ЖЭУ «Дружба» Моисеевым А.В.,**

представителей жильцов дома –

_____

_____

членов комиссии – представителей обслуживающей организации:
генералный директор ООО «ДОП+» Чистякова В.Г.,

Провела проверку соответствия требованиям технических норм и правил автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей смонтированной в помещениях многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: **г. Домодедово, ул. Лунная, д.5/1.**

При проведении проверки приводилась автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей в действие, путем принудительного нажатия ручного пожарного извещателя и локальной подачи дыма на дымовой пожарный извещатель с последующим контролем выхода сигнала о срабатывании в дежурное помещение и контроля площади охвата системы оповещения, блокировки лифтов, и сработки системы дымоудаления.

Заключение комиссии

Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей считается **исправной и соответствующей требованиям противопожарных норм и правил.**

Комиссия:

председателя –

Гл. инженер ООО ЖЭУ «Дружба» **Моисеев А.В.**

членов комиссии –
Представитель жильцов-квартиросьемщик

Ген. директор ООО «ДОП+» **Чистяков В.Г.**